



**БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН  
ЗАСАГ ДАРГА**

16052 Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг,  
4 дүгээр хороо, Замгийн гудамж 3,  
Утас: 36-16-18, Факс: (976-11) 36-21-00  
<http://www.bgd.mn>  
E-mail: info@bgd.mn

2018.02.06 № 02/311

танай \_\_\_\_\_ -ий № \_\_\_\_\_ -г

**НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  
ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮ, ТӨРИЙН  
САНГИЙН ХЭЛТЭСТ**

Баянгол дүүргийн 2018 онд хэрэгжиж буй  
хөрөнгө оруулалтын ажлын санхүүжилтийн мэдээг  
1 дүгээр сарын байдлаар хүргэж байна.

Хавсралт 3 хуудастай

ЗАСАГ ДАРГЫН АЛБАН  
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН  
ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Г.НАРАНГЭРЭЛ

1160200077

Б.АТДАВ  
 ЗАСАГ ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ  
 ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  
 Д.НАРАНГЭРЭЛ



БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БҮЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 1 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

Улаанбаатар хот

№	Барилга байгууламж, их засварын ажлын нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх дуусах	Төсөвт өртөг	2018 онд санхүүжих	Гэрээний дүн	Өмнөх оны санхүүжилт	2018 онд санхүүжсэн	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Гэрээт ажлын эхлэх дуусах хугацаа	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч /Тайлбар
<b>1. Дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар он дамжсан ажил</b>										
1	ЗДТГ-ын байрны 2 дугаар өргөтгөл	2014-2018	1,996,034,660	307,516,628	1,996,034,660	1,688,518,032		2014.09.02 2014.10.10	2014.10.10 2016.03.15	Их мандуул ХХК
2	Ахмад хөгжлийн төвийн барилгын ажил	2015-2018	618,620,132	148,456,787	618,620,132	470,163,345		2015.04.28 2015.05.18	2015.05.18 2017.07.01	Буюнтгол ХХК
3	Ахмад настны нөхөн сэргээх эмчилгээ сувилалын төвийн нэмэлт ажил	2016-2018	532,000,000	39,703,142	531,000,000	491,296,858		2016.05.30 2016.06.21	2016.06.21 2017.07.01	Эн-Ар ХХК
4	Ахмад настны нөхөн сэргээх эмчилгээ сувилалын төвийн барилга /тоног төхөөрөмж, хүүхдийн эмнэлгийн барилга/	2015-2018	3,610,000,000	255,968,059	3,563,929,546	3,307,961,487		2015.09.07 2015.09.21	2015.09.21 2017.11.01	Эн-Ар ХХК
5	Баянгол хүүхдийн зусланд 25 тонны цэвэр бохир усны нөөцийн сав авах	2016-2018	37,200,000	6,568,635	36,000,000	29,431,365		2016.06.18 2016.07.05	2016.08.18 2017.09.01	Хайтек бойлерс ХХК
6	Ахмадын хөгжлийн ордны тохижилт засварын ажил	2016-2018	15,000,000	14,968,350	14,968,350	-		2016.07.29 2016.08.22	2016.08.22 2016.09.15	Алаг адууг ХХК
7	Баянгол Шинэ-өргөө ОНӨААТҮГ граш барих ажил	2014-2018	725,904,426	39,773,643	725,904,426	660,037,414		2014.09.14 2014.10.10	2014.10.10 2015.09.15	Молор констрашн ХХК
8	Нутгийн удирдлагын ордны барилгын ажил /үлдэгдэл санхүүжилт/	2014-2018	3,350,000,000	182,420,470	3,350,000,000	3,167,579,530		2014.09.19 2014.10.01	2014.10.01 2015.10.30	Эйн энд эйн ХХК
9	<b>Баянгол хүүхдийн зуслангийн тавилга, тоног төхөөрөмж</b>		<b>252,045,800</b>	<b>252,045,790</b>	<b>252,045,790</b>					
a	Тавилга, эд хогшил	2017-2018	239,849,000	239,848,990	239,848,990			2017.06.20 2017.07.19	2017.07.19 2017.08.31	Говь хармагтай ХХК
6	Мэдээллийн камер дохиолол	2017-2018	12,196,800	12,196,800	12,196,800			2017.06.07 2017.07.06	2017.07.06 2018.05.01	Баттод ХХК
10	Ахмад настны нөхөн сэргээх эмнэлгийн ком ор	2017-2018	82,710,000	82,710,000						

11	Хүүхдийн эмнэлэгийн тавилга, тоног төхөөрөмж		149,570,000	139,640,000	139,240,000					
a	Хүүхдийн ор	2017-2018	49,000,000	49,000,000	48,800,000			2017.11.29 2017.12.11	2017.12.11 2018.01.24	Мехатроник ХХК
б	Эхо аппарат/ хүүхдийн дачиктай/		49,640,000	49,640,000	49,640,000			2017.07.03 2017.07.19	2017.07.19 2017.09.01	Солармед ХХК
в	Физик эмчилгээний тоног төхөөрөмж		41,000,000	41,000,000	40,800,000			2017.11.24 2017.12.06	2017.12.06 2018.01.15	Интерсайнс ХХК
г	Дохиолол, мэдээллийн систем		9,930,000	-						
<b>Дүн</b>			<b>11,369,085,018</b>	<b>1,469,771,504</b>	<b>11,227,742,904</b>	<b>9,814,988,031</b>				

**2. 2018 онд дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажил**

№	Барилга байгууламж, их засварын ажлын нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх дуусах	Төсөвт өртөг	2018 онд санхүүжих	Гэрээний дүн	Нийт	2018 онд санхүүжсэн	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Гэрээт ажлын эхлэх дуусах хугацаа	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч /Тайлбар
1	ЗДТГ-ын 1 давхарын тохижилт засварын ажил	2018	50,000,000	50,000,000						
2	ЗДТГ тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах	2018	10,000,000	10,000,000						
3	Баянгол Агропарк ОНӨТҮГ-ын нийлэг хальсан хүлэмжийн 35%	2018	9,654,700	9,654,700						
4	Баянгол Агропарк ОНӨТҮГ-ын нийлэг хальсан хүлэмжийг барьж гүйцэтгэх зардал	2018	5,600,000	5,600,000						
<b>Дүн</b>			<b>75,254,700</b>	<b>75,254,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Нийт дүн</b>			<b>11,444,339,718</b>	<b>1,545,026,204</b>	<b>11,227,742,904</b>	<b>9,814,988,031</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Орон нутгийн хөгжлийн сангийн он дамжсан ажил**

№	Барилга байгууламж, их засварын ажлын нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх дуусах	Төсөвт өртөг	2018 онд санхүүжих	Гэрээний дүн	Нийт	2018 онд санхүүжсэн	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Гэрээт ажлын эхлэх дуусах хугацаа	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч /Тайлбар
1	Орон сууцны дундах гэрэлтүүлэг /1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 18,16,19-р хороо/	2016-2018	211,200,000	120,842,340	210,037,010	89,194,670		2016.07.01	2016/07/01- 2016/08/01	МСЭЛ ХХК
<b>Дүн</b>			<b>211,200,000</b>	<b>120,842,340</b>	<b>210,037,010</b>	<b>89,194,670</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**2018 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажил**

№	Барилга байгууламж, их засварын ажлын нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх дуусах	Төсөвт өртөг	2018 онд санхүүжих	Гэрээний дүн	Нийт	2018 онд санхүүжсэн	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Гэрээт ажлын эхлэх дуусах хугацаа	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч /Гайлбар
1	Гэр хорооллын камержуулалтын ажил	2018	100,000,000	100,000,000						
2	Орсон сууцны хороолол дундах явган хүний зам засвар, шинэчлэх ажил	2018	100,000,000	100,000,000						
3	Нийтийн бие засах газар байгуулах	2018	40,000,000	40,000,000						
4	Хүүхдийн тоглоомын талбай, ногоон байгууламжийн тохиолтын ажил	2018	108,370,900	108,370,900						
Дүн			348,370,900	348,370,900						
Нийт дүн			559,570,900	469,213,240	210,037,010	89,194,670	-			

ХЯНАСАН:  
БГД-ийн САНХҮҮ, ТӨРИЙН  
САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:  
СТСХ-ийн  
МЭРГЭЖИЛТЭН



Д.ДОЛГОРМАА

Ж.ОДОНЧИМЭГ