

БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 02 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

2021 оны 02 дугаар сарын 28

Улаанбаатар хот

№	Барилга байгууламж, их засварын ажлын нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх дуусах	Төсөвт өртөг	2021 онд санхүүжих	Гэрээний дүн	Өмнөх оны санхүүжилт	2021 онд санхүүжсэн	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч /Тайлбар
2019-2021 онд дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар он дамжин хийгдэх ажил								
1	Тоглоомын талбайн засвар шинэчлэлтийн ажил /1,2,4,5,6,7,8,10-р хороо/	2019-2021	416,780,673	10,065,800	416,780,673	375,114,830		Ээж хайрхан констракшн ХХК
2	Зураг төслийн ажил	2019-2021	499,700,000	13,669,500	65,263,770	51,594,270		Нарлаг хөхий ХХК
3	Зураг төслийн ажил	2019-2021	50,000,000	10,000,000	50,000,000	17,500,000		Нарлаг хөхий ХХК
4	Баянгол дүүргийн Архивын барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил	2020-2021	400,000,000	400,000,000				
5	Баянгол дүүргийн түрээсийн орон сууцны барилгын ажил	2020-2021	5,500,000,000	50,000,000	5,268,167,950	1,920,000,000		Хөх хайрхан трейд ХХК
6	Тохижилт бүтээн байгуулалтын зураг төслийн ажил	2020-2021	220,000,000	220,000,000				
	Дүн		7,086,480,673	703,735,300	5,800,212,393	2,364,209,100	0	
2021 онд дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажил								
1	Баянгол Агро парк ОНӨТҮГ-ын эко сургуулийн сургалтын тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил худалдан авах ажил	2021	200,000,000	200,000,000				
2	Бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалт тохижилтын ажил	2021	400,000,000	400,000,000				
3	Баянгол Шинэ Өргөө ОНӨААТҮГ-ын хог тээврийн автомашин худалдан авах ажил	2021	750,000,000	750,000,000				
4	Баянгол дүүрэгт цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах тохижилтын ажил	2021	300,000,000	300,000,000				
5	Авто зам, явган хүний зам засвар шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөв	2021	266,000,000	266,000,000				
6	Хүүхдийн зуслангийн гадна талбайн тохижилтын ажил	2021	154,100,000	154,100,000				
7	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны цахилгаан шат солих шинэчлэлтийн ажил 25 дугаар хороо	2021	120,000,000	120,000,000				
8	Баянгол дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн барилгын засварын ажил	2021	170,000,000	170,000,000				
9	Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, хороодод тавилга эд хогшил, тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил	2021	100,000,000	100,000,000				
	Дүн		2,460,100,000	2,460,100,000	-	-	-	-

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй төсөл арга хэмжээ								
№	Барилга байгууламж, их засварын ажлын нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх дуусах	Төсөвт өртөг	2021 онд санхүүжих	Гэрээний дүн	Өмнөх оны санхүүжилт	2021 онд санхүүжсэн	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч /Тайлбар
2019-2021 онд он дамжин хэрэгжих ажлууд								
1	Орон сууцны болон гэр хорооллын нийтийн эзэмшлийн зам, тайлбайд камержуулалт хийх ажил	2019-2020	243,537,875	67,933,676	243,537,875	175,604,199		ню терравокс ХХК
2	Орон сууц, гэр хорооллын камер суурилуулах нэмэлт ажил	2020	72,000,000.0	72,000,000	71,743,579			Ньютеровкс ХХК
Дүн			315,537,875	139,933,676	315,281,454	175,604,199	0.0	
2021 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжих ажлууд								
1	Хүүхдийн тоглоом, спорт талбайн тохижилтын ажил	2021	200,000,000.0	200,000,000.0				
2	Орон сууц, гэр хорооллын камержуулалтын ажил	2021	112,000,000.0	112,000,000.0				
3	Явган хүний зам засвар, шинэчлэл, тохижилтын ажил	2021	250,000,000.0	250,000,000.0				
4	Орон сууц, гэр хороололд гэрэлтүүлэг суурилуулах ажил	2021	150,000,000.0	150,000,000.0				
5	Орон сууц хороололд автомашины ил зогсоол байгуулах	2021	88,000,000.0	88,000,000.0				
Дүн			800,000,000	800,000,000	0	0	0	