

БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 12 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

2019 оны 12 дугаар сарын 30

Улаанбаатар хот

№	Барилга байгууламж, их засварын ажлын нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх дуусах	Төсөвт өртөг	2019 онд санхүүжих	Гэрээний дүн	Өмнөх оны санхүүжилт	2019 онд санхүүжсэн	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Гэрээт ажлын эхлэх дуусах хугацаа	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч /Тайлбар
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлууд										
1	Хүүхдийн зуслангийн театрийн барилга, гадна тохижилт	2018-2019	1,000,000,000	500,000,000	949,807,204	486,704,754				офис констракшн ХХК
2	Замын цагдаагийн хэлтсийн барилга	2019-2020	1,135,300,000	700,000,000	1,129,749,719					Хөх хайрхан трейд ХХК
3	Гудамж, талбайн камержуулалт 11,15,16,17,18,19,23-р хороо	2019	350,000,000	350,000,000	343,374,977					ню терравокс ХХК
4	Архивын хэлтсийн барилга	2019	1,378,000,000	700,000,000	1,364,478,400					Рэм ХХК
5	Орон сууцны байрнуудын дулаалга	2019	996,600,000	996,600,000	928,205,796					Тамгат тайж констракшн ХХК
6	Орон сууцны байруудын дээврийн их засвар	2019	500,000,000	500,000,000	488,118,902					Их карказ констракшн
7	Усан спорт сургалтын төвийн барилга дээврийн их засвар	2019	350,000,000	350,000,000	343,834,570					Дуулгат мөрөн ХХК
8	Агропаркын эко сургалтын төвийн барилга 300 суудал	2019	2,500,000,000	1,863,000,000	2,481,206,405					Бүрэн одод ХХК
9	Орон сууцны байрнуудын цахилгаан шатны засвар	2019	300,000,000	300,000,000	288,305,756					Оакс экспресс ХХК
10	Хүүхдийн эмнэлэгийн суурин рентген аппарат	2019	250,000,000	250,000,000	240,900,000					Баянгол мед ХХК
11	хүүхдийн эмнэлэгийн явуулын рентген аппарат	2019	160,000,000	160,000,000	123,640,000					Баянгол мед ХХК
12	Баянгол шинэ өргөө ОНӨТҮГ тохижилт үйлчилгээний машин тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт	2019	500,000,000	500,000,000	489,000,000					Намдэмүн ХХК
13	Хүүхдийн зуслангийн театрын тоног төхөөрөмж	2019	200,000,000	200,000,000	199,979,500					Электрон техник ХХК
14	Нийтийн бие засах газар 11.15.16 р хороо	2019	180,000,000	180,000,000						Зураг төсөв хийгдэж байна
15	Орон сууцны байруудын дээврийн их засвар 18.19 р хороо	2019	200,000,000	200,000,000	183,787,789					Дуулгат мөрөн ХХК

16	Хорооны авто зам явган хүний замын засвар 11.17.18.19-р хороо	2019	400,000,000	400,000,000	396,533,431					Тэгш плант ХХК	
17											
Дүн			10,399,900,000	8,149,600,000	9,950,922,449	486,704,754	0				
2019 онд нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлууд											
1	Энэбишийн өргөн чөлөөний тохижилт	2018-2019	1,000,000,000	600,000,000						Сайн констракшн ХХК	
2	Явган хүний зам барих засварлах	2019	357,000,000	357,000,000	347,846,200					Беринг ХХК	
3	Баянгол дүүрэгт хог тээврийн машин худалдан авах	2019	200,000,000	200,000,000						09.16 нээнэ	
4	76-р цэцэрлэгийн тохижилт	2019	30,000,000	30,000,000	26,389,000					Мөнх-Аригу ХХК	
			1,587,000,000	1,187,000,000							
2019 онд дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажил											
1	1, 2, 3 дугаар хороодын цогцолбор байрны гадна фасадны их засвар	2019	90,000,000	88,129,219	88,129,219		88,129,219	2		гранд марз групп ХХК	
2	7,14,15,16 дугаар хороодын цогцолбор байрны гадна фасадны их засвар	2019	90,000,000	85,421,576	85,421,576		85,421,576			Дуулгат мөрөн ХХК	
3	14, 23 дугаар хорооны цогцолбор байрны дээврийн их засвар	2019	25,000,000	24,534,895	24,534,895		24,534,895	2	2019.08.05 2019.09.18	Эм ди констракшн ХХК	
4	1,2,3,4,5,6,7 дугаар хороодын цогцолбор байрны барилгын их засвар	2019	80,000,000	79,237,693	79,237,693		79,237,693		2019.08.05 2019.11.05	Эм ди констракшн ХХК	
5	8,9,10,11,12,13,14 дүгээр хороодын цогцолбор байрны барилгын их засвар	2019	80,000,000	79,909,313	79,909,313		79,909,313		2019.08.05 2019.11.05	Эм ди констракшн ХХК	
6	15,16,17,18,19,20,21,22,23 дугаар хороодын цогцолбор байрны барилгын их засвар	2019	107,500,000	106,974,140	106,974,140		69,533,191		2019.10.10 2019.12.13	Шайнинг хаус ХХК	
7	Хороодын албан хэрэгцээнд тавилга, эд хогшил	2019	80,000,000	64,500,000	64,500,000		64,500,000		2019.03.13 2019.05.25	2019.05.26 2019.06.26	Онъ тэнгэрийн бичиг ХХК
8	Хороодод тавигдах цаг бүртгэлийн төхөөрөмж	2019	19,900,000	19,400,000	19,400,000		19,400,000		2019.04.12 2019.05.17	2019.05.17 2019.05.24	Ай си би си ХХК
9	Хороодын цогцолбор байрнуудын камержуулалт	2019	80,000,000	78,666,000	78,666,000		78,666,000				ай ти систем ХХК
10	ЗДТГ-ын серверийн өрөөний тохижилт	2019	76,100,000	76,100,000	71,947,100		71,947,100				Глобал телеком ХХК

11	ЗДТГ-ын серверийн тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил	2019	45,000,000	44,852,720	44,852,720		44,852,720			ай ти систем ХХК
12	ЗДТГ-ын албан хэрэгцээнд компьютер тоног төхөөрөмж	2019	80,000,000	77,772,200	77,772,200		77,772,200	2019.03.06 2019.04.26	2019.04.26 2019.05.26	Саммит ХХК
13	Төр захиргааны II байрны хурлын зааланд тавигдах хяналтын камер, техник шинэчлэлийн ажил	2019	20,000,000	18,452,720	18,452,720		18,452,720			ай ти систем ХХК
14	ЗДТГ-ын үүдний танхимд лед дэлгэц худалдан авах	2019	25,000,000	23,920,000	23,920,000		23,920,000	2019.04.11 2019.05.24	2019.05.27 2019.06.27	Электрон техник ХХК
15	ЗДТГ-ын албан хэрэгцээнд бага оврын ачааны автомашин худалдан авах	2019	62,400,000	62,400,000	62,400,000		62,400,000	2019.02.15 2019.04.18	2019.04.19.2019.04.22	Киа моторс Монгол ХХК
16	ЗДТГ-ын албан хэрэгцээнд микро автобус худалдан авах	2019	87,000,000	86,800,000	86,800,000		86,800,000		2019.05.21 2019.05.22	Монгол Хьюндай автомотив ХХК
17	ЗДТГ-ын албан хэрэгцээнд цахилгаан автомашин худалдан авах	2019	20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		2019.06.28 2019.07.10	Халка ХХК
18	Баянгол дүүргийн 20 дугаар хорооны хуучин барилгыг засварлаж бизнес инкубатор төв байгуулах	2019	43,000,000	41,660,752	41,660,752		41,660,752	2.2019.10.03	2019.10.07 2019.11.05	Урал их ХХК
19	Баянгол дүүргийн 23 дугаар хорооны хуучин ахмадын байрыг засварлаж бизнес инкубатор төв байгуулах	2019	35,200,000	34,966,963	34,966,963		34,966,963	2.2019.10.03	2019.10.07 2019.11.05	Урал их ХХК
20	ИТХ-ын Ажлын албанд компьютер, техник хэрэгсэл худалдан авах ажил	2019	72,319,500	72,319,500	72,319,500		72,319,500	2019.01.25 2019.03.26	2019.03.26 2019.04.26	Юнайтед хангай ХХК
21	ИТХ-ын Ажлын албанд микро автобус худалдан авах ажил	2019	87,000,000	86,800,000	86,800,000		86,800,000	2019.03.04 2019.04.25	2019.04.26 2019.04.27	Монгол хьюндай автомотив ХХК
22	Баянгол хүүхдийн зуслангийн барилга, гадна инженерийн шугам сүлжээний засварын ажил	2019	200,000,000	197,502,012	197,502,012		197,502,012		2019.09.19 2019.11.03	офис констракшн ХХК
23	Баянгол хүүхдийн зуслангийн хашааны суурь, хаалга хийх ажил	2019	42,000,000	41,346,242	41,346,242		41,346,242			Нүүнэт ХХК

24	Хүүхэд, залуучуудын соёлын ордоны үүдний хэсгийн тохижилтын ажил	2019	15,000,000	14,838,527	14,838,527		14,838,527			Чандмань буудай ХХК
25	БГД Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн сургалтын тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил	2019	8,250,000	8,200,000	8,200,000		8,200,000			Ай си би си ХХК
26	"Баянгол шинэ өргөө" ОНӨААТҮГ-ын албан хэрэгцээнд ажилчдын автобус худалдан авах ажил	2019	60,000,000	59,900,000	59,900,000		59,900,000	2019.03.15 2019.05.09	2019.05.09 2019.06.09	Намдэмүн ХХК
27	"Баянгол агропарк" ОНӨТҮГ хүлэмжийн доторх хөрсний халаалт хийх ажил	2019	6,000,000	5,940,000	5,940,000		5,940,000		2019.06.10 2019.06.24	Пи эл өү ХХК
28	"Баянгол агропарк" ОНӨТҮГ-ын нийлэг хальсан хүлэмжийн 35 хувь	2019	28,149,400	9,654,700	28,149,400		9,654,716			Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан ХХК
29	БГД-ын Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах ажил	2019	15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000		2019.06.28 2019.07.10	Халка ХХК
30	БГД-ын Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн барилгын дээвэр болон сантехникийн засвар	2019	22,000,000	21,072,636	21,072,636		21,072,636			Ар дэн ХХК
31	Замын цагдаагийн хэлтсийн барилгын гадна шугам сүлжээний ажил	2019	150,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000			Хөх хайрхан трейд
32	2 дугаар хороонд авто зогсоол хийх ажил	2019	40,000,000	40,000,000	38,542,566		38,542,566			Мөнх харш ХХК
33	3 дугаар хороонд авто зогсоол хийх ажил	2019	46,000,000	46,000,000	45,260,997		45,260,997			Мөнх харш ХХК
34	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр, фасадны засварын ажил /2.4.18-р хороо/	2019	119,834,100	118,184,369	118,184,369					шайнинг хаус ХХК
35	Гэрэлтүүлэг шинээр суурилуулах /3,19-р хороо/	2019	28,200,000	28,200,000	27,958,470		27,958,470			Хайрхан наран трейд ХХК
36	Камержуулатын ажил /3,19,21,22-р хороо/	2019	109,800,000	98,174,771	98,174,771					Нью теравакс ХХК
37	Тоглоомын талбайн засвар шинэчлэлтийн ажил /1,2,4,5,6,7,8,10-р хороо/	2019	416,800,000	416,780,673	416,780,673		375,114,830			ээж хайрхан

38	Тоглоомын талбайн засвар шинэчлэлтийн ажил /9,12,13,14,15,17,18,19,20,21-р хороо/	2019	459,366,200	457,715,974	457,715,974		389,136,254		2019.09.20 2019.11.06	чингисийн төгөл
39	БГД 20-р хороонд хүүхдийн тоглоомын талбайн тоглоом, чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж худалдан авах	2019	37,000,000	37,000,000	35,552,000		35,552,000			Өрөг хийц ХХК
40	БГД 20-р хороонд дасгалын тоног төхөөрөмж	2019	10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000			корёа серажем ХХК
41	Тохижилтын ажил /1,2,6,7,8,10,22,23-р хороо/	2019	373,143,700	372,982,797	372,982,797		315,356,205			Бөртэ трейд ХХК
42	12,17 дугаар хороонд явган хүний зам хийх ажил		58,790,000	58,790,000	58,790,000					
43	10-р хороо зүүн нарангийн явган хүний зам хийх		73,400,000	73,400,000	73,334,656					Урт хайрхан ХХК
44	11-р хороо Хүрээ сургууль хүртэлх явган хүний зам тавих ажил		93,300,000	93,300,000	85,807,712					
45	1.14.15.18 дугаар хороонд явган хүний зам хийх ажил		74,866,000	74,866,000	73,555,615					Урт хайрхан ХХК
46	19-р хорооны хаалганы код шинэчлэх	2019	9,500,000	9,500,000	9,500,000		9,500,000			Цогт хас ХХК
47	Баянгол дүүрэг 2 дугаар хороо Ардчилалын өндөрлөгийн засвар, тохижилтын ажил	2019	100,000,000	97,168,928	97,168,928		97,168,928			Сан элекрик ХХК
48	Баянгол дүүрэг, 6 дугаар хороо хашаа барих ажил	2019	8,500,000	8,500,000	8,500,000		8,500,000			Бөртэ трейд ХХК
49	Зураг төслийн ажил	2019	500,000,000	499,700,000	499,670,000		434,406,230	2019.01.24	2019.04.10 2019.06.30	Нарлаг хөхий ХХК
50	Баянгол шинэ өргөө ОНӨААТҮГ-ын албан хэрэгцээнд компьютер тоног төхөөрөмж	2019	20,000,000	18,817,600	18,817,600		18,817,600	2019.02.13 2019.03.22	2019.03.22 2019.03.25	Саммит ХХК
51	Баянгол Агро-парк ОНАТҮГ-ын загвар зураг боловсруулах	2019	7,508,300	7,500,000	7,500,000		7,500,000		2019.06.10 2019.06.24	Марсконстрак шн ХХК
52	Баянгол дүүргийн түрээсийн орон сууцны газар шороо, суурийн ажил	2019	80,000,000	80,000,000	80,000,000					Хөх хайрхан трейд ХХК
53	Баянгол дүүргийн ИТХ-ын ажлын албанд тоног төхөөрөмж	2019	38,000,000	38,000,000	38,000,000		38,000,000			Интер консалтинг ХХК

54	Баянгол дүүргийн замын цагдаагийн хэлтсийн гадна дулааны шугам сүлжээний нэмэлт ажил	2019	39,800,000	39,800,000	39,800,000					
55	Баянгол дүүргийн 14 дүгээр хорооны иргэний танхимын өргөтгөлийн нэмэлт ажил	2019	36,951,780	35,951,780	35,951,780					Хамаг монгол констракшн ХХК
56	Зураг төслийн ажил	2019	50,000,000	50,000,000	50,000,000					
Нийт			4,682,578,980	4,606,604,700	4,608,162,516	0	3,605,492,055			
<i>Нийт дүн</i>										

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн он дамжсан ажил

№	Барилга байгууламж, их засварын ажлын нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх дуусах	Төсөвт өртөг	2019 онд санхүүжих	Гэрээний дүн	Өмнөх оны санхүүжилт	2019 онд санхүүжсэн	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Гэрээт ажлын эхлэх дуусах хугацаа	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч /Тайлбар
1	12-р хорооны 20,21 дүгээр байрны баруун талын явган хүний замын засвар шинэчлэлийн ажил БГД-ХААА-ОНХС-18-01	2018-2019	36,000,000	36,000,000	32,559,066		32,559,066	2018.12.21	2019.05.01-2019.06.03	Цэхт ХХК
2	14-р хорооны иргэний танхим шинээр байгуулах ажил БГД-ХААА-ОНХС-18-08	2018-2019	115,000,000	115,000,000	113,856,958			2018.11.30	2019.04.15-2019.07.15	Цогт хас ХХК
3	21-р хорооны явган хүний шат тэргэнцрийн зам тавих ажил	2018-2019	8,500,000	8,500,000	8,500,000		8,489,489			Би кей би констракшн ХХК
4	Баянгол дүүргийн орон сууц гэр хорооллын дундах явган хүний замын засвар, шинэчлэлийн ажил	2018-2019	44,100,900	44,100,900	40,830,402		16,272,663		2019.11.19-2020.06.14	урт хайрхан ХХК
Дүн			203,600,900	203,600,900	195,746,426	0	57,321,218			

2019 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажил

№	Барилга байгууламж, их засварын ажлын нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх дуусах	Төсөвт өртөг	2019 онд санхүүжих	Гэрээний дүн	Өмнөх оны санхүүжилт	2019 онд санхүүжсэн	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Гэрээт ажлын эхлэх дуусах хугацаа	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч /Тайлбар
---	---	--------------	--------------	--------------------	--------------	----------------------	---------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------------

1	Орон сууцны болон гэр хорооллын нийтийн эзэмшлийн зам, тайлбайд камержуулалт хийх ажил	2019	250,000,000	250,000,000	243,537,875					ньо терравокс ХХК
2	2.8 р хороо дунд сагсан бөмбөгийн иж бүрэн талбай тохижуулах ажил		80,000,000	80,000,000	76,853,707		43,852,849			Бөртэ трейд ХХК
3	12.13 р хороо сагсан бөмбөгийн иж бүрэн талбай тохижуулах ажил		80,000,000	80,000,000	77,945,000					Өрөг хийц ХХК
4	Баянгол дүүргийн орон сууцны хорооллын авто зогсоолыг нэмэгдүүлэх ажил	2019	217,485,500	217,485,500	217,472,277		195,680,049			Аяга уул ХХК
5	1.2.3.4.5.7.8.9 р хороонд явган хүний зам хийх ажил		75,500,000	75,500,000	75,344,920					Урт хайрхан ХХК
6	10.15.17.21.23 р хороонд явган хүний зам хийх ажил		74,500,000	74,500,000	74,346,178					Урт хайрхан ХХК
Дүн			777,485,500	777,485,500	765,499,957	-	239,532,898			
<u>Нийт дүн</u>			<u>981,086,400</u>	<u>981,086,400</u>	<u>961,246,383</u>	-	<u>296,854,116</u>			